

voorbereidingen plaatsen kabelbaan 2014

werkzaamheden	actie	streefdatum	status
demonteren hekwerk voor toegang kraan	speeltuin	za 14-12 -2013	
verwijderen fietsen rekken (verplaatsen naar wijkgebouw)	speeltuin	za 14-12 -2013	
verwijderen tegels ter plaatse van fietsenstalling (tegels bewaren voor achter gebouw ?)	speeltuin	za 14-12 -2013	
hagen / boom verwijderen	kraan RSG	vr 24-01-2014	
bankjes demonteren	speeltuin	za 14-12 -2013	
bad verwijderen	kraan RSG	vr 24-01-2014	
naambord speeltuin + lantaarn elektrisch afkoppelen	speeltuin	za 14-12 -2013	
naambord speeltuin verwijderen	speeltuin / kraan RSG	vr 24-01-2014	
lantaarn verwijderen	speeltuin / kraan RSG	vr 24-01-2014	
bankje aan zijde wip laten staan ?	speeltuin	za 07-12 -2013	gereed
contouren nieuwe hekwerk vaststellen (zijde julianastraat)	gemeente	vr 07-02-2014	
Hekwerk aan zijde Julianastraat + toegangshek verplaatsen	gemeente	vr 07-02-2014	
plaats kabelbaan uitzetten	Nijha	vr 07-03-2014	
zandbult voor kabelbaan maken (plaats ?)	kraan RSG	vr 24-01-2014	
plaatsen kabelbaan	Nijha	vr 07-03-2014	
afwerken ondergrond kabelbaan	speeltuin / Nijha / De Bik	za 22-03-2014	
NL doet	speeltuin	za 22-03-2014	(evt ook vrijdag)
speeltuin open seizoen 2014	speeltuin / oppas	ma 31-03-2014	